

PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ

Dnia 25.10.2016 r Komisja Rewizyjna w składzie :

Przewodniczący - Sławomir Homeniuk

Zastępca - Kazimierz Oskwarek

Sekretarz - Wiesław Puszkiewicz

przeprowadziła kontrolę wybranego przetargu na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego oraz wykonanej inwestycji w I półroczu 2016 r.

Kontrola ta została przeprowadzona w dwóch częściach tj:

w pierwszej kolejności skontrolowano całą dokumentację przetargową na budowę nawierzchni ul. Kwiatowej ,Poprzecznej ,Świerkowej i Leśnej w Brzozie znajdującą się w Urzędzie Gminy NWW.

Do przetargu nieograniczonego przystąpiło 9 firm.

Komisja przetargowa odbyła się dn.11.03.2016r

Skład komisji:

przewodniczący – S. Silecki

zastępca – R. Krzyżanowski

członek - J. Marczak

sekretarz – A. Wysota

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami i przeanalizowaniu najkorzystniejszych warunków wybudowania nawierzchni tych ulic komisja przetargowa wybrała ofertę firmy KADA BIS Grupa Budowlana Sp. zo.o 85 – 188 Bydgoszcz ul. Wydmy 3.

Uzasadnienie wyboru:

wybrana oferta spełniała wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i gwarancji na wykonane roboty. Uzyskała w ocenie ofert najwyższą liczbę punktów tj. 95. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r . Prawo zamówień publicznych (Dz u. z 2015 r.poz. 2164) oraz Kodeks cywilny.

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Na wykonane roboty firma udzieliła 60 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady. Termin wybudowania nawierzchni w/w ulic został ustalony na 30.09.2016r. Cena inwestycji to 1.040.949 zł.

Podana cena jest kwotą ryczałtową która nie ulegnie zmianie. Zawiera ona wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia łącznie z podatkami oraz z dodatkowymi pracami , które są konieczne do zrealizowania zamówienia.

Warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w projekcie umowy : zał. Nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin zakończenia inwestycji wybudowania nawierzchni ul. Kwiatowej , Poprzecznej , Świerkowej i Leśnej nastąpił zgodnie z terminem tj.do dnia 30.09.2016r.

Drugą część kontroli Komisja Rewizyjna wraz z Komisją Odbiorową przeprowadziła na w/w ulicach w Brzozie dn.28.10.2016r. Po dokładnym i szczegółowym przyjrzeniu się wszystkim wybudowanym ulicom w/w komisje dopatrzyły się kilku usterek związanych z oczyszczaniem studni z przebudową fragmentów wpustów ulicznych.

Po usunięciu i odebraniu robót przez Komisję Odbiorową protokół odbioru robót zostanie przekazany wykonawcy celem złożenia faktury za inwestycję.

Przewodniczący.....*Domenczuk*

Zastępca.....*Osipowicz*

Sekretarz.....*Puszkiewicz*