

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 06.05.2016 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w składzie:

1. Sławomir Homeniuk – przewodniczący,
2. Kazimierz Oskwarek – zastępca przewodniczącego,
3. Wiesław Puszkiewicz – sekretarz.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Nowa Wieś Wielka działając na podstawie zapisów Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka i planu kontroli na rok 2016, przeprowadziła kontrolę wybranego przetargu na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego oraz wykonanej inwestycji w roku 2015 oraz kontrolę wykonania inwestycji i jej funkcjonowania - „Budowa windy przy budynku Przychodni w Brzozie”.

W czasie kontroli z ramienia Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka brali udział i udzielali wyjaśnień:


1. Sławomir Silecki – kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej,
2. Anita Wysota – gł. specjalista ds. zamówień publicznych, aktywizacji gospodarczej i spraw lokalowych.

1. Kontrolą objęto: (określić przedmiot zakresu i okres objęty kontrolą)
Zakres przygotowania oraz stopnia realizacji wybranych zamówień publicznych przeprowadzonych do dnia kontroli.
2. Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych.
 - 1) Czynności kontrolne obejmowały analizę i sprawdzenie procedur związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na wykonanie robót oraz ich realizację na placu budowy. Kontrola przeprowadzona została pod kątem przeprowadzenia inwestycji w oparciu o zasady rzetelności, gospodarności, legalności.
 - 2) W trakcie jej przeprowadzania zespół kontrolny zapoznał się z następującą dokumentacją:
 - a) procedura o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę windy przy budynku Przychodni w Brzozie i pięć ofert;
 - b) umowa na wykonanie robót;
 - c) protokół przekazania placu budowy;
 - d) notatki służbowe sporządzone w trakcie realizacji inwestycji;
 - e) pozwolenie na budowę.
 - 3) Ponadto zespół kontrolny przeprowadził wizję lokalną w budynku Gminnej Przychodni i zapoznał się ze spostrzeżeniami dotyczącymi organizacji i jakości wykonywanych prac.
3. Ustalenia kontroli.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych ustalono, że zamówienia publicznego udzielono po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 28.11.2014 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez Pana Benedykta Redera - Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder, 86-300 Grudziądz ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27 i wynosi netto 241.514,71 zł, co stanowi równowartość 57.164,60 euro. Czteroosobowa komisja przetargowa została powołana zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka Nr 5/15 z dnia 22.04.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 93316-2015 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Wielka, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 23.04.2015 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 14.05.2015 r. o godz. 12.00. Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert:

 - 1) oferta nr 1 - RS Technika Ireneusz Rafalik, Kalinowo 86, 07-300 Ostrów Mazowiecka, cena - 397.000,00 zł, gwarancja - 36 m-cy;
 - 2) oferta nr 2 - Firma Handlowa ARTMED J.Sienkiewicz A.Kęsy Spółka jawna, 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. św. Antoniego 18/3, cena - 378.871,61 zł, gwarancja - 60 m-cy;
 - 3) oferta nr 3 - Konsorcjum Firm pn. INSTALCO: Firma INSTALCO Tomasz Kątny, Firma KORBUD Józef Korczak, 86-010 Koronowo ul. Przemysłowa 9 38, cena - 477.502,36 zł, gwarancja - 60 m-cy;
 - 4) oferta nr 4 - MASTERLIFT Sp. z o.o., 02-758 Warszawa ul. Sozopolska 1/103, cena - 448.000,00 zł, gwarancja - 60 miesięcy;

Podpisy Komisji:

1. Sławomir Homeniuk 
2. Kazimierz Oskwarek 
3. Wiesław Puskiewicz 