

PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ

Dnia 21.11.2017 r Komisja Rewizyjna w składzie

Przewodniczący - Sławomir Homeniuk

Zastępca Kazimierz Oskwarek

Sekretarz Wiesław Puskiewicz

przeprowadziła kontrolę n\w zadania inwestycyjnego;

- przebudowa linii kablowej 15 KV w ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej.

W posiedzeniu komisji uczestniczył również kierownik S. Silecki który bardzo obszernie i szczegółowo przedstawił na czym polega to zadanie inwestycyjne związane z likwidacją kolizji sieci średniego napięcia 15KV stanowiącego własność Enea Operatora . Podczas realizacji projektu drogowego Enea nie uzgodniła pozytywnie opracowanej dokumentacji technicznej na budowę ul. Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej ponieważ kabel który jest olejowy nie może być zlokalizowany w miejscach ,gdzie będą ustawione min. ciężkie krawężniki drogowe. Kabel nie nadaje się do powtórznego wykorzystania ponieważ jest zbrojony powłoką olejową i jakiegokolwiek jego przesunięcie spowodowałoby uszkodzenie izolacji.

Budowa ul. Wrzosowej nie może być zrealizowana dopóki na mapach w Ośrodku Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy nie „ zniknie” stary kabel i zostanie zastąpiony nowym kablem w uzgodnieniu z Enea. Urząd Gminy był zobligowany do opracowania dokumentacji technicznej , uzyskania pozwolenia na budowę ul. Wrzosowej. Następnie Gmina jako zamawiający ogłosiła postępowanie przetargowe: Przebudowa linii kablowej 15 KV w ul. Wrzosowej.

Najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przetargu nieograniczonym złożyło Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe i Transportowe Elektrom Roman Omyłka – Jacewo 43 88-100 Inowrocław. Cena to 82.845.75zł.

Uzasadnienie wyboru – wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SWIZ i ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji.

Wykonawca robót podpisał w dniu 16 sierpnia 2017r umowę Nr. 272.8.2017 której przedmiotem była realizacja w/w inwestycji z terminem realizacji do 16. października 2017r. Zadanie związane było z likwidacją kolizji polegającą na przebudowie sieci średniego napięcia 15 KV stanowiącego własność Enea Operatora.

Roboty były realizowane szybko i sprawnie pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego oraz Enea Operatora z Rejonu Dystrybucji Inowrocław i Bydgoszcz.

Po ułożeniu kabla na całej trasie przed przetęciem Wykonawca sprawdził przejścia poszczególnych linii (tę czynność wykonuje się zarówno przed jak i po ułożeniu kabla w wykopie). Okazało się że jedna z żył nowego kabla była przerwana. Wobec tego Wykonawca podjął błyskawiczne działania zmierzające do jego demontażu , reklamacji i ponownego ułożenia nowego kabla. Po wykonanej robocie na podstawie zawartego porozumienia Gmina Enea Enea przystąpiła do prac związanych z

dopuszczeniem Wykonawcy do robót przełączeniowych z wykorzystaniem wozu technicznego , jak to zwykle jest robione a następnie odbiorowych.

Roboty zostały wykonane prawidłowo i odebrane zarówno przez Operatora sieci jak i przez Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka w dn.28.09.2017r.

Do Ośrodka Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy została złożona mapa ulicy Wrzosowej w NWW po usunięciu kolizji , wobec czego można kontynuować prace projektowe ulicy Wrzosowej do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie.

Przewodniczący.....*Homeniuk*

Zastępca.....*Opławek*

Sekretarz.....*Puszkiewicz*